

**HARMONOGRAM ROBÓT rzeczowo –finansowy**


AKDW

Lp	Nr budynku	Etap	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
2	1	2. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D2 - D26 - D27 Etap 3 zgodnie z zakresem graficznym	01.06.2024	07.06.2024
3	1	3. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D27 - D28 - D29 Etap 2 zgodnie z zakresem graficznym	08.06.2024	14.06.2024
4	1	4. Kompleksowe wykonanie wpustów deszczowych: Wp 07; 08; 09; 10; 11; 12,13,14 - 1KDW	23.06.2024	30.06.2024
5	1	5. Kompleksowe wykonanie wpustów deszczowych: Wp 01; 02; 03; 04; 05; 06 - 1KDW	01.07.2024	05.07.2024
6	1	6. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D29 - D30 - D31 Etap 1 zgodnie z zakresem graficznym	15.06.2024	22.06.2024
7	1	7. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D31 - D32 - D33 - D34 Etap 4 zgodnie z zakresem graficznym	23.06.2024	30.06.2024

Załącznik do ogłoszenia

**HARMONOGRAM ROBÓT rzeczowo –finansowy 2 KDW**

Lp	Nr budynku	Etap	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
2	1	2. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D38 - D37 - D29 Etap 3 zgodnie z zakresem graficznym	09.05.2024	17.05.2024
3	1	3. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D40 - D39 - D38 Etap 2 zgodnie z zakresem graficznym	25.04.2024	08.05.2024
4	1	4. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D44 - D43 - D42 - D41 - D40 Etap 1 zgodnie z zakresem graficznym	28.04.2024	06.05.2024
5	1	5. Kompleksowe wykonanie wpustów deszczowych: Wp 01; 02; 03; 04; 05 - 2KDW	18.05.2024	31.05.2024
<b>SUMA</b>				

### Załącznik nr 3 (UMOWA NR 0...../PO/NWA/04/2024/WYK) HARMONOGRAM ROBÓT rzeczowo –finansowy

#### 2KDW

Lp	Nr budynku	Etap	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	1	1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie drogi tymczasowej - zakres rysunku 3.1, 3.2 i 4 w zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu 2KDW	30.06.2024	05.07.2024
2	1	2. Kompleksowe wykonanie demontażu nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz wszelkich elementów znajdujących się w kolizji z budowaną drogą wraz z utylizacją materiałów i gruzu - 2KDW	07.07.2024	11.07.2024
3	1	3. Kompleksowe wykonanie korytowania, montażu krawężników i obrzeży i ułożenia warstw podbudowy - Zakres 1 - 2KDW	14.07.2024	27.07.2024
4	1	4. Kompleksowe wykonanie korytowania, montażu krawężników i obrzeży i ułożenia warstw podbudowy - Zakres 2 - 2KDW	07.08.2024	20.08.2024
5	1	5. Kompleksowe wykonanie nawierzchni (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) - Zakres 1 - 2KDW	28.07.2024	07.08.2024
6	1	6. Kompleksowe wykonanie nawierzchni (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) - Zakres 2 - 2KDW	21.08.2024	31.08.2024
7	1	7. Usunięcie tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu w tym min: malowania pasów i znaków poziomych oraz montażu słupków i znaków drogowych - Zakres 1 i 2 - 2KDW	01.09.2024	06.09.2024
8	1	8. Kompleksowe wykonanie małej architektury, uprzątnięcie terenu i doprowadzenie tenerow przyległych do rzędnej spodu warstwy humusu na całym zakresie 2KDW	08.09.2024	13.09.2024
9	1	9. Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wszystkich branż, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich prac wraz z naniesieniem do zasobów, uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego ZDM, uzyskanie braku sprzeciwu od Nadzoru Budowlanego - 2KDW	14.09.2024	19.09.2024
10	1	10. Uzyskanie protokołu końcowego odbioru drogi 2KDW	21.09.2024	20.11.2024
				SUMA

#### 1KDW

1	1	1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie drogi tymczasowej - zakres rysunku 2.1 i 2.2 w zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu - 1KDW	15.08.2024	21.08.2024
2	1	2. Kompleksowe wykonanie demontażu nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz wszelkich elementów znajdujących się w kolizji z budowaną drogą wraz z utylizacją materiałów - 1KDW	22.08.2024	27.08.2024
3	1	3. Kompleksowe wykonanie korytowania, montażu krawężników i obrzeży i ułożenia warstw podbudowy - Zakres 1- 1KDW	29.08.2024	18.09.2024
4	1	4. Kompleksowe wykonanie korytowania, montażu krawężników i obrzeży i ułożenia warstw podbudowy - Zakres 2 - 1KDW	12.09.2024	02.10.2024
5	1	5. Kompleksowe wykonanie korytowania, montażu krawężników i obrzeży i ułożenia warstw podbudowy - Zakres 3 - 1KDW	12.09.2024	02.10.2024
6	1	6. Kompleksowe wykonanie nawierzchni (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) - Zakres 1 - 1KDW	19.09.2024	09.10.2024
7	1	7. Kompleksowe wykonanie nawierzchni (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) - Zakres 2 - 1KDW	09.09.2024	29.09.2024
8	1	8. Kompleksowe wykonanie nawierzchni kostki brukowej - Zakres 3 - 1KDW	26.08.2024	08.09.2024
9	1	9. Usunięcie tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu w tym min: malowania pasów i znaków poziomych oraz montażu słupków i znaków drogowych - Zakres 1, 2 i 3 - 1KDW	30.09.2024	03.10.2024
10	1	10. Kompleksowe wykonanie małej architektury, uprzątnięcie terenu i doprowadzenie tenerow przyległych do rzędnej spodu warstwy humusu na całym zakresie 1KDW	04.10.2024	09.10.2024
		9. Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wszystkich branż, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich prac wraz z naniesieniem do zasobów, uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego ZDM, uzyskanie braku sprzeciwu od Nadzoru Budowlanego - 2KDW	10.10.2024	15.10.2024
		10. Uzyskanie protokołu końcowego odbioru drogi 2KDW	17.10.2024	16.12.2024