

SPP	Nazwa zadania	Czas trwania
0	Wodociąg o DN150 mm, L=23m	26 dn
1	Zagospodarowanie zaplecza budowy - kontener	1 dzień
2	Prace przygotowawcze - wytyczenie trasy projektowanego wodociągu, ewentualna niwelacja terenu	1 dzień
3	ETAP 1 - odcinek realizowany wykopem otwartym o długości L= 23 m, węzeł W11 - W9+4,9m, ul. Galla Anonima, DN150 mm	19 dn
3.1	Odcinek W11 - W10 - Wykonywanie wykopów z zabezpieczeniami ścian wykopu szalunkami oraz zabezpieczenie powierzchni wykopu i wykonaniem prac związanych z organizacją ruchu - ustawienie barier i znaków drogowych, wywóz nadmiaru gruntu z wykopu	2 dzień
3.2	Wykonanie podsypki, układanie i zgrzewanie rurociągu w wykopie	2 dn
3.3	Odcinek W10 - W9+4,9m - Wykonywanie wykopów z zabezpieczeniami ścian wykopu szalunkami oraz zabezpieczenie powierzchni wykopu i wykonaniem prac związanych z organizacją ruchu - ustawienie barier i znaków drogowych, wywóz nadmiaru gruntu z wykopu	1 dzień
3.4	Wykonanie podsypki, układanie i zgrzewanie rurociągu w wykopie	2 dn
3.5	Próba szczelności oraz płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	2 dn
3.6	Włączenie sieci wodociągowej w istniejącą sieć	2 dn
3.7	Dowóz piasku na obsypki i zasypki, zasypywanie z zagęszczaniem wykopów, przywracanie nawierzchni do stanu pierwotnego	1 dzień
3.8	Bakteriologia	5 dn
3.9	Zgłoszenie gotowości do włączenia do MSW	3 dn
3.10	Odtworzenie konstrukcji drogi / chodnika	1 dzień
4	ETAP 2 - likwidacja istn. Odcinka sieci (żeliwo/azbest)	5 dn
4.1	Likwidacja odcinka sieci istn. (żeliwo/azbest)	4 dn
4.2	Dowóz piasku na obsypki i zasypki, zasypywanie z zagęszczaniem wykopów, przywracanie nawierzchni do stanu pierwotnego z odtworzeniem konstrukcji drogi/chodnika	1 dzień
5	ETAP 3 - realizacja przyłącza do budynku Galla Anonima 9 - przyłącze P8	10 dn
5.1	Wykonywanie komory startowej i odbiorczej dla przyłącza P8	1 dzień
5.2	Wykonywanie przecisku wraz z wciągnięciem rury dla przyłącza P8	1 dzień
5.3	Wykonanie odcinka wykopem otwartym wraz z ociepleniem	1 dzień
5.4	Dowóz piasku na obsypki i zasypki, zasypywanie z zagęszczaniem wykopów, przywracanie nawierzchni do stanu pierwotnego z odtworzeniem konstrukcji drogi/chodnika	1 dzień
5.5	Wykonanie instalacji wewnętrznej wraz z połączeniem z instalacją istniejącą	2 dn