

**Prezydent Miasta Poznania**  
**Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego**  
**GEOPOZ**  
**ul. Gronowa 20,**  
**61-655 Poznań**

oznaczenie kancelaryjne wniosku: **ZG-OPK.4105.1552.2025**

dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1552.2025**

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył/a: Liliana Borak - Specjalista działający/a z upoważnienia Nr 1795/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

**1. Narada koordynacyjna na wniosek: MW-PROJEKT DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN WAWRZYNIAK**  
**ul. Wiklinowa 5/16**  
**61-457 POZNAŃ**  
**POZNAŃ**

**2. Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 16-09-2025**

**3. Opis przedmiotu narady:**

**a. przedmiot uzgodnienia:**

Uzgodnienie usytuowania sieci kanalizacji deszczowej w ul. Naramowickiej w celu zapewnienia odwodnienia planowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami na działce nr geod. 22/13 i 22/23, arkusz: 09, obręb: 0050 Naramowice przy ul. Naramowickiej 172 w Poznaniu

Przebieg kanalizacji deszczowej została uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.847.2025 z dnia 18.06.2025 r. Na etapie uzgadniania PT w Aquanet Retencja ustalono zmiany: dołożenie przykanalików i wpustów oraz przebudowa ostatniego przęsła w ul. Rubie (wymiana rury z kd315 na kd500).

**b. lokalizacja:**

Obszar wyznaczony na mapie przez użytkownika;

Kanalizacja na działkach nr 68, 1/6, 22/29, arkusz: 09, obręb: 0050 Naramowice przy ul. Naramowickiej 172 w Poznaniu

**4. Dane inwestora:**

MW-PROJEKT DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN WAWRZYNIAK  
ul. Wiklinowa 5/16  
61-457 POZNAŃ  
POZNAŃ

**5. Stanowiska uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:**

PCSS Marek Kuberka 08.09.2025:

Bez uwag

PSG Paweł Cieplik 09.09.2025:

- szczegółów lokalizacji (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie rzeczywistych przekopów próbnych,
- w miejscach zbliżenie do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ostrożnie,
- w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu - Gazownia Poznań Północ, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i /c dla gazociągów wykonanych z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i /c wykonanej z rur stalowych.

GAZ-SYSTEM Sylwia Łopatka 12.09.2025:

Bez uwag

MPK Jerzy Pietrowiak 12.09.2025:

Ustalić w Zarządzie Transportu Miejskiego zakres prac względem istniejącego zagospodarowania terenu wybudowanego w ramach inwestycji tramwaju na Naramowice w celu dokonania uzgodnienia z Gwarantem - Wykonawcą trasy tramwajowej i przyległych odcinków układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

AQUANET Olga Stachowska 15.09.2025:

Projekt uzgodni bran owo w Aquanet Retencja sp. z o.o. ul. Lutycka 93, Pozna .

RCI Artur Siebert 15.09.2025:

Bez uwag

FIBERHOST S.A. Hubert Kolasi ski 15.09.2025:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze mierowo, informuje, i na dzie 15.09.2025, we wskazanej lokalizacji nie wyst puje infrastruktura FIBERHOST S.A. b d ca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urz dzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, nale y je zabezpieczy i powiadomi FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego post powania.

WSS Sp. z o.o. Hubert Kolasi ski 15.09.2025:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze mierowo, informuje, i na dzie 15.09.2025,

we wskazanej lokalizacji nie wyst puje infrastruktura WSS S.A. b d ca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urz dzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, nale y je zabezpieczy i powiadomi WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego post powania.

VEOLIA Piotr Czaratoryski 15.09.2025:

Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 15.09.2025:

1. Prace wzdłu sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej ni 2m) nale y prowadzi po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególn ostro no ci z wykluczeniem u ycia sprz tu;

2. Koliduj ce urz dzenia telekomunikacyjne nale y zabezpieczy zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowi zany jest niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodze sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikaj ce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mo liwo dochodzenia roszcze z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

ENEA Sławomir Fr ckowiak 16.09.2025:

W miejscu skrzy owania z kablem energetycznym wykopy nale y prowadzi r cznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy , zachowa normatywn odległo .

Przed przyst pieniem do prac nale y powiadomi pisemnie Rejon Dystrybucji, Pozna , ul. Panny Marii 2, kieruj c korespondencj na adres rd.poznan@operator.enea.pl zał czaj c protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z map .

GEOPOZ Paweł Gandecki 16.09.2025:

uwagi w zał czniku

\*zał cznik do uwag do protokołu: "Zał cznik do protokołu z Narady Koordynacyjnej Nr 1552\_2025 Naramowicka.pdf"

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 16.09.2025:

Uzgodnienie zgodnie z poniższymi uwagami:

uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu będącego obecnie w administracji ZDM, projektowane uzbrojenie należy wykonać przed lub najpóźniej w trakcie budowy drogi Nowej Stoiskiego, w przypadku realizacji projektowanego uzbrojenia przed ww inwestycją drogową wszystkie naruszone nawierzchnie utwardzone w pasie drogowym administrowanym przez ZDM należy odtworzyć zgodnie z warunkami Wydziału Remontów i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdującym się na stronie internetowej ZDM pod adresem:

<https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>

lub

<https://zdm.poznan.pl/pl/zalstw-spraw-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>

odtworzeniu podlegają wszystkie elementy pasa drogowego, które uległy uszkodzeniu podczas prowadzonych prac, odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych należy zlecić specjalistycznej firmie drogowej, a w przypadku gdy objęte są one gwarancją – gwarantowi, w przypadku wykonywania prac uzbrojeniowych w trakcie realizacji ww inwestycji drogowej, prace należy przeprowadzić bezwzględnie na warunkach i w uzgodnieniu z Wykonawcą przebudowy układu drogowego/komunikacyjnego.

MJ 616286586

HAWE TELEKOM sp. z o.o. Marcin Kłoczko 16.09.2025:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 16.09.2025:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 16.09.2025:

Bez uwag

## PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

\*

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) - zwanej dalej ustawą PgiK,

PRZEDŁOŃY NA NARAD KOORDYNACYJN PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY

z zachowaniem poniższych uwag oraz informacji zespołu koordynującego

dotyczących obowiązków i warunków do realizacji budowy:

\*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja przewodów układanych w wykopie musi być dokonana przed ich zakryciem.

\*Na mocy ustawy PgiK zobowiązuje się wykonawca prac inwentaryzacyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywane należy bez użycia sprzętu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznością zlecenia przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

\*Niezbędne jest również zachowanie zaleceń dotyczących ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu za pomocą próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie /bez użycia sprzętu mechanicznego/. Odkryte przewody zabezpieczyć.

\*Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

### Uwagi:

- Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły:

HAWA TELECOM S.A.

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie nakłada na projektantów/inwestorów konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta/wykonującego funkcję Starosty/narad koordynacyjnych.