KRUG
BUDOWNICTWO DROGOWE

Harmonogram etapów czasowej organizacji ruchu

Inwestycja: Rozbudowa ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej

Inwestor zastępczy: **M23 Development Sp. Z o.o. ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań**

Inwestor zastępczy: **Projekt Warszawa 7 Cordia Partner 2 Sp. Z o.o. Sp. k. ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa**

Podwykonawca: **Budownictwo Drogowe KRUG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świerkowa 48, 62-020 Rabowice**

Generalny Wykonawca: **W.P.I.P. MARDOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań**

Nr pozycji	Etap	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
1	2	3
1	I	Wykonanie prac na wschodniej stronie ul. Kraszewskiego oraz w obrębie skrzyżowania z ul.Bukowską - uzbrojenie terenu, budowa nowego układu ścieżek rowerowych, budowa muru oporowego, budowa chodnika
2	I A	Wykonanie prac na wschodniej stronie ul. Kraszewskiego - budowa chodnika
3	I B	Etap przejściowy pomiędzy robotami wykonanymi w etapie I i IA, a robotami zaplanowanymi w etapach II - V - NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYPROWADZANIA TEGO ETAPU
5	II	Prowadzenie robót polegających na usunięciu kilizji sieci uzbrojenia terenu, wbudowanie krawężnika w nowym śladzie ,zjazdów i chodnika po str.zach.
6	III	Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni str. zach. Kontynuowanie budowy chodników, zjazdów, platformy przystankowej str. Zach.
7	IV	**VIII - X.2026** Wbudowanie elementów odwodnienia, krawężników oraz częściowo zjazdó indywidualnych str. wsch., zagospodarowanie terenu str. wsch.
8	IV	**XII.2026 - II.2027** Wykonanie zatoki autobusowej str. wsch. (uwzględniono czas na uzyskanie wytrzymałości betonu nawierzchniowego), konstrukcji nawierzchni, krawężnika, zjazdów str wsch., zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Zwierzynieckiej i Kraszewskiego
9	V	Wbudowanie elementów małej architektury (słupki rowerowe), wykonanie robót wykończeniowych - prace nie będą generowały większych utrudnień dla ruchu publicznego; ponadto we wskazanym okresie planuje się wbudować w-wę ścieralną (1 dzień roboczy) oraz oznakowanie zgodne z Projektem SOR